

1. Bauabrechnung

Beleg	Rechnungssteller		Datum	Betrag exkl. MWST	MWST. 8%	Betrag inkl. MWST	Im KV enthalten	Mehr-/Minderkosten	
<b>1.1 Grabarbeiten</b>									
6	Strazo AG Hinwil	1. Akontorechnung	19.12.12	39'796.30	3'183.70	42'980.00			
10	Strazo AG Hinwil	Schlussrechnung	27.11.13	58'303.00	4'664.25	62'967.25			
14	TBA Baudirektion Zürich	Deckbelag Schlussrechnung	04.06.14	9'613.55	769.10	10'382.65			
<b>Total</b>				<b>107'712.85</b>	<b>8'617.05</b>	<b>116'329.90</b>	<b>141'000.00</b>	<b>-24'670.10</b>	
<b>1.2 Rohrlegungsarbeiten</b>									
4	Thalmann AG, Bauma	1. Akontorechnung	07.09.12	37'037.05	2'962.95	40'000.00			
5	Thalmann AG, Bauma	2. Akontorechnung	23.11.12	9'259.25	740.75	10'000.00			
7	Thalmann AG, Bauma	Hausanschluss Gruber	09.01.13	2'025.50	162.05	2'187.55			
8	Thalmann AG, Bauma	3. Akontorechnung	18.03.13	9'259.25	740.75	10'000.00			
9	Thalmann AG, Bauma	Schlussrechnung	29.04.13	26'642.15	2'131.35	28'773.50			
<b>Total</b>				<b>84'223.20</b>	<b>6'737.85</b>	<b>90'961.05</b>	<b>65'000.00</b>	<b>25'961.05</b>	
<b>1.3 Technische Arbeiten</b>									
1	Frei+Krauer AG, Rapperswil	Vorprojekt, 1. Akontorechnung	25.08.08	4'000.00	304.00	4'304.00			
2	Frei+Krauer AG, Rapperswil	Vorprojekt, Schlussrechnung	18.03.10	2'641.75	200.75	2'842.50			
3	Frei + Krauer AG, Rapperswil	1. Akontorechnung	15.08.12	7'000.00	560.00	7'560.00			
11	Nüesch + Partner AG, Jona	Ausschreibung/Oertl. BL Tiefbau	28.11.13	4'440.00	355.20	4'795.20			
12	Frei + Krauer AG, Rapperswil	2. Akontorechnung	05.12.13	13'000.00	1'040.00	14'040.00			
13	Frei + Krauer AG, Rapperswil	Schlussrechnung	20.08.14	343.60	27.50	371.10			
<b>Total</b>				<b>31'425.35</b>	<b>2'487.45</b>	<b>33'912.80</b>	<b>36'000.00</b>	<b>-2'087.20</b>	
<b>Bauabrechnung Leitungersatz Sternenbergstrasse Abschnitt Schönfels</b>				<b>Total</b>	<b>223'361.40</b>	<b>17'842.35</b>	<b>241'203.75</b>	<b>242'000.00</b>	<b>-796.25</b>