



Total		CHF	1'180'867.30
genehmigter Kredit		CHF	1'140'000.00
Differenz	3.6%	CHF	-40'867.30

Bliggenswilerbach Schlussabrechnung

Beleg- nummer	Rechnungs- datum	Buchungstext	Betrag exkl. MWST		Betrag inkl. MWST	
1409101	30.12.2014	Ingesa AG, Ingenieurleistungen	CHF	58'428.40	CHF	63'102.65
1110384	27.12.2011	Mökah AG, Reinigung Ableit. Webereikanal	CHF	868.80	CHF	938.30
1305862	08.08.2013	Ingesa AG, Nachführung des Vermessungswerks	CHF	24'582.50	CHF	26'549.10
1210482	31.12.2012	Kanton Zürich, Verfügung Forstwesen	CHF	580.00	CHF	580.00
1204529	25.05.2012	Gummischwarz, Spiral-Saug- und Druckschlauch	CHF	256.80	CHF	277.35
1204174	22.05.2012	Inauen Strassenbau, Regiearbeiten	CHF	1'117.40	CHF	1'206.80
1203770	10.05.2012	Häny AG, Entwässerungspumpe	CHF	1'210.00	CHF	1'306.80
1202565	14.03.2012	BWT Bau AG, Dachwasseranschl. Schläpfer und Rüegg	CHF	7'102.15	CHF	7'670.30
1202547	29.03.2012	Meier Zäune GmbH, Pfosten/Latten	CHF	436.20	CHF	471.10
1202530	14.03.2012	BWT Bau AG, Schlussabrechnung 2. Etappe	CHF	76'232.60	CHF	82'331.20
1202529	14.03.2012	BWT Bau AG, Hangsicherungs- massnahmen Schläpfer	CHF	18'638.60	CHF	20'129.70
1202327	29.02.2012	Galva Swiss AG, Streben/Flacheisen	CHF	47.65	CHF	51.45
1200612	13.01.2012	Meier Zäune GmbH, div. Pfosten	CHF	732.80	CHF	791.40
1110665	27.12.2011	SKW AG, Begrünungsarbeiten	CHF	5'115.75	CHF	5'525.00
1109602	12.12.2011	Fankhauser Beat, Begrünung	CHF	355.55	CHF	384.00
1109286	21.11.2011	E.Schmid Aparatebau, Rechen	CHF	3'710.00	CHF	4'006.80
1108124	04.10.2011	BWT Bau AG, 4. Akonto	CHF	67'228.00	CHF	72'606.25
1106995	26.08.2011	Thalmann AG, Reparatur Brunneneinleitung	CHF	868.95	CHF	938.45
1106994	19.09.2011	BWT Bau AG, 3. Akonto	CHF	278'572.45	CHF	300'814.85
1106015	11.08.2011	Rüegg Ruedi, Holzarbeiten	CHF	611.10	CHF	660.00
1104691	15.04.2011	Matthias Mischler, Holzarbeiten	CHF	2'486.10	CHF	2'685.00
1010504	31.01.2011	BWT Bau AG, 2. Akonto	CHF	35'316.00	CHF	38'000.00
1007037	24.09.2010	BWT Bau AG, 1. Akonto	CHF	59'479.55	CHF	64'000.00
808360	16.10.2008	SBB, Leitungsvertrag	CHF	500.00	CHF	538.00
709073	10.11.2007	Diebold AG, Sicherheitsmessungen	CHF	23'474.50	CHF	25'258.55
700972	10.11.2007	Diebold AG, Schlussrechnung	CHF	20'086.25	CHF	21'612.80

705001	04.07.2007	Baudirektion Kt. ZH, Verfügungsgebühr	CHF	3'226.95	CHF	3'226.95
605393	10.07.2006	Diebold AG, 1. Akonto	CHF	15'216.75	CHF	16'373.20
605392	10.07.2006	Diebold AG, 2. Akonto	CHF	12'907.45	CHF	13'888.40
605391	03.08.2006	Diebold AG, Ing. Honorar	CHF	5'789.60	CHF	6'323.60
604691	10.05.2006	ARGE Schoch+Hirzel/BWT Bau AG, Schlussabrechnung	CHF	47'724.90	CHF	51'352.00
604690	10.05.2006	ARGE Schoch+Hirzel/BWT Bau AG, Strassenquerung	CHF	5'728.50	CHF	6'163.85
604548	10.05.2006	ARGE Schoch+Hirzel/BWT Bau AG, Querung Staatsstrasse	CHF	32'808.75	CHF	35'302.20
603899	18.05.2006	AllGeol AG, Baubegleitung	CHF	435.00	CHF	468.05
601579	22.02.2006	ARGE Schoch+Hirzel/BWT Bau AG, Baustelleneinrichtung	CHF	1'391.70	CHF	1'497.50
510047	07.02.2006	ARGE Schoch+Hirzel/BWT Bau AG, 3. Akonto	CHF	37'174.70	CHF	40'000.00
509770	22.12.2005	SBB, Bauarbeiten	CHF	5'885.35	CHF	6'332.65
509769	19.12.2005	Baudirektion Kt. ZH, Untersuchungsgebühr	CHF	480.00	CHF	480.00
508950	11.11.2005	ARGE Schoch+Hirzel/BWT Bau AG, 2. Akonto	CHF	139'405.20	CHF	150'000.00
508949	08.11.2005	SBB, Bauarbeiten	CHF	22'778.40	CHF	24'509.55
508098	27.10.2005	ARGE Schoch+Hirzel/BWT Bau AG, 1. Akonto	CHF	74'349.45	CHF	80'000.00
500897	05.10.2005	ALN, Elektroabfischung	CHF	201.10	CHF	216.40
507763	08.09.2005	ALN, Geschiebefang Bewilligung	CHF	910.00	CHF	910.00
507762	22.09.2005	AWEL, Gebührendepositum	CHF	613.00	CHF	613.00
507583	28.09.2005	ALN, Elektroabfischung	CHF	176.40	CHF	176.40
501109	14.02.2005	SKW AG, Planung/Koordination	CHF	555.50	CHF	597.70

Total	CHF	1'095'796.80	CHF	<u>1'180'867.30</u>
--------------	------------	---------------------	------------	----------------------------

Genehmigter Kredit (inkl. MWST)	CHF	<u>1'140'000.00</u>
---------------------------------	------------	----------------------------

Differenz	3.6%	CHF	40'867.30
-----------	------	-----	-----------