

UNTERWEGS ZU NEUEN SPIELRAUMQUALITÄTEN RUND UM DAS OBERSTUFEN-SCHULHAUS BAUMA
ARBEITSGATTUNGEN UND IHRE KOSTEN AUFZEIGEN

GATTUNG	TEILPROJEKT	BUDGET	KOSTEN	INKL. MWST.	SUMME INKL. MWST.
GARTENBAU – OFFERTE	Baustelle	3'000.–			<i>104'652.–</i>
	Pausenkiosk	5'940.–			
	Vom Biotop zum Spielwald	8'950.–			
	Wegführung Landiareal	16'320.–			
	Wegführung Sportplatz	15'420.–			
	Weg vor der Schule	16'970.–			
	Wegführung Südseite	24'155.–			
	Reserve 7%	6'145.–			
	Total	96'900.–			
KOSTEN GARTENBAU	Ausmass 6. Juni / KW 23		20'406.05	21'910.66	
	Ausmass 13. Juni KW 24		31'012.87	33'366.02	
	Ausmass 21. Juni KW 25		34'965.85	37'635.24	
	Ausmass 28. Juni KW 26		53'301.12	57'437.34	
	Ausmass 5. Juli KW 27		59'371.10	63'992.92	
	Ausmass 12. Juli KW 28		69'691.98	75'139.46	
	Ausmass 21.8. KW 33		77'896.63	84'000.50	
	Anschluss Brunnen 26. August		4'325.80	4'671.85	
	Schlussrechnung ohne Brunnen 1. November Entwurf		87'308.53	93'578.70	

UNTERWEGS ZU NEUEN SPIELRAUMQUALITÄTEN RUND UM DAS OBERSTUFEN-SCHULHAUS BAUMA
ARBEITSGATTUNGEN UND IHRE KOSTEN AUFZEIGEN

AKONTOZAHLUNGEN & SCHLUSS-RECHNUNG GARTENBAU INKL. MWST.	1. Akonto – 4. Juni		10'000.–	10'800.–	101'361.87
	2. Akonto – 17. Juni		15'000.–	16'200.–	
	3. Akonto – 6. Juli		20'000.–	21'600.–	
	4. Akonto – 16. Juli		20'000.–	21'600.–	
	Zusatz – Anschluss Brunnen		4'325.80	4'671.90	
	Schlussrechnung		22'431.37	23'511.32	
	Letzte Zusätze – diverse Anpassungen – 13. Dez. 2013		2'578.–	2'978.65	
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Differenz zur Offerte				3'290.13
HOLZLIEFERUNGEN – OFFERTEN	Pausenkiosk	2'200.–			20'304.–
	Wegführung Sportplatz	2'200.–			
	Weg vor der Schule	7'010.–			
	Wegführung Südseite	1'600.–			
	Holzbänke	4'500.–			
	Reserve 7%	1'290.–			
	Total	18'800.–			
KOSTEN HOLZLIEFERUNGEN INKL. MWST.	Robinien inkl. Transport		12'445.–	13'440.60	18'847.30
	Eiche und Tanne		3'576.20	3'862.30	
	Nachlieferungen Zucol		1'430.–	1'544.40	
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Differenz zur Offerte				1'456.70

UNTERWEGS ZU NEUEN SPIELRAUMQUALITÄTEN RUND UM DAS OBERSTUFEN-SCHULHAUS BAUMA
ARBEITSGATTUNGEN UND IHRE KOSTEN AUFZEIGEN

ELEKTROARBEITEN – OFFERTE	Erschliessung Pausenkiosk	1'800.–			1'944.–
KOSTEN ELEKTROARBEITEN INKL. MwSt.	Rechnung vom 2. Juli 2013		1'109.90	1'198.70	1'198.70
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Differenz zur Offerte				745.30
SPIELGERÄTE – KV	Drehteller und Fallschutz	13'900.–			15'012.–
	Platzgestaltung Nachtrag August	3'000.–			
KOSTEN SPIELGERÄTE INKL. MwSt.	Platzgestaltung, Drehteller, Fallschutz, Absperrbügel		20'194.45	21'810.–	21'810.–
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Differenz zum KV inkl. MwSt.				6'798.–
PROJEKTE DER SCHULE – KV	Pausenkiosk	2'200.–			21'924.–
	Zwei Tore zur Schule	2'200.–			
	Bunte Wand	1'900.–			
	Künstlerische Wunschprojekte	14'000.–			
	Total	20'300.–			
KOSTEN SCHULPROJEKTE INKL. MwSt.	Markus, Leto Meyle		3'000.–	3'000.–	18'267.02
	Kiosk Schreinerei Furrer		364.40	393.55	
	Box-Sack		263.–	284.05	
	Manpower Hanspeter Preisig		4'160.–	4'492.80	
	Verschraubungen, Beschläge Daniel Zucol		5'052.75	5'456.97	
	Maschinen, Transporte, Montage- und Kleinmaterial – Hanspeter Preisig		4'295.97	4'639.65	
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Differenz zum KV				3'656.98

UNTERWEGS ZU NEUEN SPIELRAUMQUALITÄTEN RUND UM DAS OBERSTUFEN-SCHULHAUS BAUMA
ARBEITSGATTUNGEN UND IHRE KOSTEN AUFZEIGEN

PARTIZIPATIVER SPIELGERÄTEBAU – KV TREFFPUNKTE & CO. INKL. VERSCHRAUBUNGEN, SEILE, BESCHLÄGE	Pausenkiosk	4'050.–			28'296.–
	Wegführung Sportplatz	5'700.–			
	Weg vor der Schule	9'600.–			
	Wegführung Südseite	1'400.–			
	Holzbänke	3'000.–			
	Reserve 7 – 12%	2'450.–			
	Total	26'200.–			
KOSTEN BAU TREFFPUNKTE & CO. INKL. MWST.	Daniel Zucol akonto – 16.6		10'000.–	10'800.–	24'002.73
	D. Zucol – Arbeit und Fahrzeuge		21'504.75	23'225.13	
	Toni Anderfuhren – Holz für Leto Meyle		720.–	777.60	
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Differenz zum KV				4'293.27
SICHERHEIT – OFFERTE	Besuch, Anpassung, Abnahme	4'400.–			4'752.–
KOSTEN SICHERHEIT . INKL. MWST.	Plaketten		228.–	246.25	1'070.82
	Experte (€ 660.45 / Kurs 1.23 – Korrektur gemäss Zahlung)		€ 660.45	824.57	
	Sicherheitsrelevante Anpassungen ⇒ part. Spielgerätebau			–.–	
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Differenz zu Offerten				3'681.18
DIVERSES – THEMEN AUS DEM BAU- PROZESS	Sanitär – Anschluss Brunnen	2'800.–			–.–
	Dokumentation Pausenplatz	–.–		4'320.–	
KOSTEN DIVERSES INKL. MWST.	Sanitär – Anschluss Brunnen		2'260.10	2'440.90	9'323.85
	Geländer am Weg über das Landiareal		447.35	483.15	

UNTERWEGS ZU NEUEN SPIELRAUMQUALITÄTEN RUND UM DAS OBERSTUFEN-SCHULHAUS BAUMA
ARBEITSGATTUNGEN UND IHRE KOSTEN AUFZEIGEN

	Sanitär – Stöpsel für Ablauf		185.50	200.35	
	DOKU – Erarbeitung, Probedruck, erste 10 Exemplare		5'018.15	5'419.60	
	Nachlieferung DOKU		745.15	763.80	
	Plan einscannen – Infos im Schulhaus		16.05		
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Kosten zusätzliche Positionen gemäss Beschlüsse AG				9'323.85
PLANUNG – OFFERTE	Honorarberechnung Basis Bausumme 200'000.– / 15% Rabatt	48'101.–			53'507.50
	Nebenkosten 3% Honorarkosten	1'443.–			
	Total	49'544.–			
KOSTEN PLANUNG EXKL MWST.	Daniel Zucol 2012		5'650.–	6'102.–	53'504.73
	Toni Anderfuhren 2012		7'310.–	7'894.80	
			4'380.40	4'730.85	
	Planungsteam Juni 2013		22'294.80	24'078.38	
	Daniel Zucol – Schlussabrechnung		2'190.–	2'365.20	
	Toni Anderfuhren – Schlussrechnung		7'716.20	8'333.50	
ERGEBNIS – AKTUALISIERT	Rundungen				2.77
ZUSAMMENZUG GEMÄSS BUDGET	Kosten nach Gattungen				231'850.–
	Mehrwertsteuer 8%				18'550.–
	Total				250'400.–
	Vergleich KV Bauprojekt				250'068.–
	Baukredit				250'000.–

UNTERWEGS ZU NEUEN SPIELRAUMQUALITÄTEN RUND UM DAS OBERSTUFEN-SCHULHAUS BAUMA
ARBEITSGATTUNGEN UND IHRE KOSTEN AUFZEIGEN

**ZUSAMMENZUG NACH
GATTUNGEN INKL. MWST.**

KAPITEL	BUDGET	RESULTAT	ERGEBNIS
Gartenbau	104'652.–	101'361.87	3'290.13
Holzlieferungen	20'304.–	18'847.30	1'456.70
Elektroarbeiten	1'944.–	1'198.70	745.30
Spielgeräte	15'012.–	21'810.–	6'798.–
Projekte der Schule	21'924.–	18'267.02	3'656.98
Partizipativer Spielgerätebau	28'296.–	24'002.73	4'293.27
Sicherheit	4'752.–	1'070.82	3'681.18
Diverses	–.–	9'323.85	9'323.85
Planung	53'507.50	53'504.73	2.77
Reserven Total			17'137.60
Ergebnisse im roten Bereich			16'105.80
Zusammenzug	250'391.15	249'387.02	1'031.80
Abweichung vom Budget		1'004.13	
Abweichung (Unterschreitung) vom bewilligten Budget			612.98
		250'391.15	

10. / 17. / 19. / 21. Juni / 1. / 6. / 10. / 12. / 17. Juli / 12. / 22. / 27. August / 15. Oktober / 18. November / 17. Dezember 2013 / 15 Januar 2014 / taf