

## Gemeinde Bauma

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.21	Rechnung 2022	Budget 2022	Beansprucht 31.12.22	Verfügbar
INV00002	Gemeindehaus, Sanierung (GV)	BUDGET	Abgeschlossen	0290	06.02.2019	53'000.00	1'947'764.55			1'947'764.55	-1'894'764.55
INV00016	WE Umnutzung Garderoben Gang zu Gruppenraum	BUDGET	Abgeschlossen	2173			5'336.70			5'336.70	-5'336.70
INV00019	Begrüssungstafeln für Gemeinde und Vereine	BUDGET	Abgeschlossen	3290			630.05			630.05	-630.05
INV00021	Allgemeine Sanierung	BUDGET	Abgeschlossen	4120			27'882.80			27'882.80	-27'882.80
INV00022	Projektierung, Planung Bändler 2020 (GV 23.03.2015)	VERPFL	Abgeschlossen	4120			5'000'140.65	-139'946.00		4'860'194.65	-4'860'194.65
INV00023	Mobilien	BUDGET	Abgeschlossen	4120	02.12.2020	21'000.00	84'995.90			84'995.90	-63'995.90
INV00025	Seewadel, Eingangstore und Fussgängerschutzinsel	BUDGET	in Ausführung	6150	06.10.2021	300'000.00	30'277.35	270'000.00	285'000.00	300'277.35	-277.35
INV00027	Ischlagstrasse, Neubau (GV)	BUDGET	Abgeschlossen	6150	17.01.2018	675'000.00	388'651.95			388'651.95	286'348.05
INV00028	Brücke Sennhüttenstrasse, Sanierung	BUDGET	Abgeschlossen	6150	24.02.2020	1'386'000.00	911'921.05	-179'392.00		732'529.05	653'470.95
INV00029	Entschärfung gefährliche Verkehrssituationen	BUDGET	Abgeschlossen	6150	25.05.2020	73'500.00	34'771.63			34'771.63	38'728.37
INV00032	WV Altlandenber, Zusammenführung	BUDGET	Abgeschlossen	7101			312'754.83			312'754.83	-312'754.83
INV00037	Wasseranschlussgebühren	BUDGET	Abgeschlossen	7101			-441'013.37			-441'013.37	441'013.37
INV00040	Abwasserfreie obere Töss	BUDGET	Abgeschlossen	7201			-37'778.78			-37'778.78	37'778.78
INV00043	GIS/LIS Zusammenführung	BUDGET	Abgeschlossen	7201			16'993.59			16'993.59	-16'993.59
INV00044	Kanalisationsanschlussgebühren	BUDGET	Abgeschlossen	7201			-459'357.42			-459'357.42	459'357.42
INV00045	Gublenbach Sanierung	BUDGET	Abgeschlossen	7410	29.06.2022	436'994.80	351'796.00	6'589.60		358'385.60	78'609.20
INV00046	Mülibach, Umverlegung (Nüesch)	BUDGET	in Ausführung	7410	22.04.2021	46'000.00	38'321.95	18'898.70	50'000.00	57'220.65	-11'220.65
INV00050	Gemeinde-, Bauentwicklung inkl. Bau- und Zonenordnung	BUDGET	Abgeschlossen	7900			401.15			401.15	-401.15
INV00051	Altlandenbergrasse; Wisbord; Sunnewis	BUDGET	Abgeschlossen	6150			258'885.35			258'885.35	-258'885.35
INV00052	Blitterswilerstrasse (diverse)	BUDGET	Abgeschlossen	6150			50'030.00			50'030.00	-50'030.00
INV00053	Ischlag Einlenker (WL Erneuerung und Zusammenschluss)	BUDGET	Abgeschlossen	7101			19'644.52			19'644.52	-19'644.52
INV00057	Brandholz	BUDGET	in Ausführung	7101	21.01.2021	2'415'052.00	911'824.23	839'672.71	1'320'000.00	1'751'496.94	663'555.06
INV00058	Verbindung Reservoir Stoffel - Res. Sternsberg (Schindlet)	BUDGET	Abgeschlossen	7101			207'462.92			207'462.92	-207'462.92
INV00059	Stegstrasse/Walenbachstrasse WL	BUDGET	in Ausführung	7101	10.02.2022	140'000.00	9'914.19	100'762.38	165'000.00	110'676.57	29'323.43
INV00060	Altlandenber WV; Unterbachstrasse, Wisbord	BUDGET	Abgeschlossen	7201			104'922.89			104'922.89	-104'922.89
INV00063	PW Widen	BUDGET	Abgeschlossen	7201			203'349.93			203'349.93	-203'349.93

## Gemeinde Bauma

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.21	Rechnung 2022	Budget 2022	Beansprucht 31.12.22	Verfügbar
INV00064	PW Weidli / Ersatz Pumpe / Leitungsbau zu Bliggenswilerstr.	BUDGET	Abgeschlossen	7201			31'623.43			31'623.43	-31'623.43
INV00074	Wellenaubrücke	BUDGET	Abgeschlossen	6150	25.05.2020	85'000.00	68'815.75			68'815.75	16'184.25
INV00075	Brunnen Wellenau Ost (Ortsbild)	BUDGET	Abgeschlossen	7100			26'738.90			26'738.90	-26'738.90
INV00077	Fremdwasseruntersuchungen Kanalnetz Bauma	BUDGET	in Ausführung	7201			52'315.83			52'315.83	-52'315.83
INV00096	Sanierung Stegstrasse, Ersatz Eternitleitungen	BUDGET	Abgeschlossen	7101			-46'352.52			-46'352.52	46'352.52
INV00097	Quellfassung/Stufen-PW Weidli	BUDGET	Budgetiert	7101			1'821.60			1'821.60	-1'821.60
INV00100	Kläranlage Saland, Ausbau und Sanierung	VERPFL	Abgeschlossen	7202			-180'875.01			-180'875.01	180'875.01
INV00105	Staatsbeiträge Schiessanlage	BUDGET	Abgeschlossen	3410			-12'079.00			-12'079.00	12'079.00
INV00115	Anschaffung zusätzliche ICT-Infrastruktur LP21	BUDGET	Abgeschlossen	2130			46'532.00			46'532.00	-46'532.00
INV00116	Aeberliswaldstrasse, Sanierung	BUDGET	Abgeschlossen	6150			52'881.40			52'881.40	-52'881.40
INV00117	Walenbachstrasse, Sanierung	BUDGET	Budgetiert	6150			6'584.05			6'584.05	-6'584.05
INV00119	Wasserversorgung Allmann, Ersatz WL Ghöchstrasse Anteil Gde	BUDGET	Abgeschlossen	7101			84'997.35			84'997.35	-84'997.35
INV00120	Reservoir Berg; Ersatz Drucktüren/Anpassung Löscheserve/Ersatz UV	BUDGET	Abgeschlossen	7101			220'740.58	533.75		221'274.33	-221'274.33
INV00121	Entwässerungsgebiet Uerschli-Altlandenber; Kanalsanierungen	BUDGET	Abgeschlossen	7201			59'015.93			59'015.93	-59'015.93
INV00123	PW Steishof; Sternenberg	BUDGET	Abgeschlossen	7201	30.07.2020	64'137.30	59'551.82			59'551.82	4'585.48
INV00124	KLARA Vordertobel Sternenberg	BUDGET	Abgeschlossen	7201			183'738.50			183'738.50	-183'738.50
INV00125	Walenbach öffentl. Gewässer	BUDGET	Budgetiert	7410			2'553.55			2'553.55	-2'553.55
INV00126	Gewässerzustandskataster INVERS/Zustandserhebung	BUDGET	in Ausführung	7410			81'953.25			81'953.25	-81'953.25
INV00129	Abwasserstrasse; Erneuerung Brauchwasseranlage	BUDGET	Abgeschlossen	7202			64'397.29			64'397.29	-64'397.29
INV00131	Sanierung Sanitärleitungen Haus Linde	BUDGET	Abgeschlossen	4120			52'037.10			52'037.10	-52'037.10
INV00132	Hallenbad Sanierung	BUDGET	in Ausführung	3411	16.03.2022	48'000.00	1'040'817.95	2'698'808.61	4'500'000.00	3'739'626.56	-3'691'626.56
INV00133	Ersatz Telefonzentrale mit Anschluss aller Liegenschaften	BUDGET	in Ausführung	0290	06.04.2022	150'000.00	19'472.20	19'472.20	150'000.00	38'944.40	111'055.60
INV00134	Umbau Werkhof, Feuerwehr, Entsorgung	BUDGET	Abgeschlossen	0290	24.02.2021	79'500.00	45'107.10	81'077.90	100'000.00	126'185.00	-46'685.00
INV00135	ST Gesamtsanierung u. Umnutzung Werkraum u. Schulküche	BUDGET	wird Abgerechnet	2174	22.04.2020	380'000.00	360'682.82	3'989.55		364'672.37	15'327.63

## Gemeinde Bauma

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.21	Rechnung 2022	Budget 2022	Beansprucht 31.12.22	Verfügbar
INV00136	HH Parkplatz Hartspielplatz (Landumzonung)	BUDGET	Budgetiert	2172			4'071.50			4'071.50	-4'071.50
INV00139	AL Fernleitung Schnitzelheizung, Anschluss Grosswis	BUDGET	Abgeschlossen	2171	19.08.2020	202'000.00	98'206.86	-30'000.00		68'206.86	133'793.14
INV00140	AL 6. Kigarten, Einbau im Klassentrakt UG	BUDGET	Abgeschlossen	2171			485'457.97			485'457.97	-485'457.97
INV00143	Neue Bodenbeläge Haus Linde	BUDGET	Abgeschlossen	4120			14'330.05			14'330.05	-14'330.05
INV00144	Pinselrenovation Wohnung Personalhaus	BUDGET	Abgeschlossen	4120	05.02.2020	47'500.00	20'000.00			20'000.00	27'500.00
INV00145	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug (Bucher), Geräteträger/Salzstreuer/Schneepflug	BUDGET	Abgeschlossen	6150	23.04.2020	188'218.65	188'100.75			188'100.75	117.90
INV00146	Bliggenswilerstrasse ab Kreuz. Böndler bis Bliggenswil, Obj. 7, 224, 369	BUDGET	Abgeschlossen	6150	23.01.2020	321'000.00	205'258.80			205'258.80	115'741.20
INV00147	Bliggenswilerstrasse Ortsdurchfahrt Obj. 371		Abgeschlossen	6150	25.05.2021	291'500.00	209'105.45	6'044.40	15'000.00	215'149.85	76'350.15
INV00151	Toyota Hillux Double Cab.-Pick-up 2.4 D	BUDGET	Abgeschlossen	7101	24.02.2020	61'006.80	58'249.21			58'249.21	2'757.59
INV00152	Verkauf Toyota Rav-4	BUDGET	Abgeschlossen	7101			-1'857.01			-1'857.01	1'857.01
INV00153	PW Seewadel	BUDGET	Abgeschlossen	7201	21.01.2021	89'900.60		79'583.01	85'000.00	79'583.01	10'317.59
INV00154	PW Zelg, Sanierung	BUDGET	Abgeschlossen	7201	21.01.2021	195'586.05		166'743.49	172'000.00	166'743.49	28'842.56
INV00155	Gen. Entwässerungsplanung (GEP), GEP 2	BUDGET	in Ausführung	7201	25.05.2021	229'000.00	126'478.70	187'177.58	300'000.00	313'656.28	-84'656.28
INV00157	Ersatz ICT-Infrastruktur Schulhäuser		Abgeschlossen	2120			350'373.64			350'373.64	-350'373.64
INV00158	HH Gesamtsanierung Gebäude mit Wohnung (Mieterwechsel)	BUDGET	Abgeschlossen	2170	06.04.2022	236'000.00	5'385.00	198'366.60	236'000.00	203'751.60	32'248.40
INV00159	HH Ersatz Dachverkleidung Holzbau	BUDGET	Abgeschlossen	2172	09.06.2021	175'000.00	19'367.65	150'911.05	175'000.00	170'278.70	4'721.30
INV00161	AL Doppelkindergarten, Spielplatz	BUDGET	wird Abgerechnet	2171	14.07.2021	60'000.00	60'330.65			60'330.65	-330.65
INV00164	Bliggenswil Wasserleitung Ortsdurchfahrt	BUDGET	Abgeschlossen	7101	21.01.2021	307'700.00	208'654.21	4'168.76	20'000.00	212'822.97	94'877.03
INV00165	Altlastenbereinigung für Arealentwicklung "alter Landi"	BUDGET	Abgeschlossen	9630			65'444.95	34.80	30'000.00	65'479.75	-65'479.75
INV00166	Ausscheidung Gewässerräume im Siedlungsgebiet	BUDGET	in Ausführung	7900	17.03.2021	42'000.00	35'635.90	24'736.65	20'000.00	60'372.55	-18'372.55
INV00168	Ersatz Brücke Uerschli-Rossacher	BUDGET	Abgeschlossen	7410	30.07.2020	46'500.00	46'510.85			46'510.85	-10.85
INV00169	Teilrevision Ortsplanung (Beginn 2. Teil/2022)	BUDGET	in Ausführung	7900	07.04.2021	80'000.00	10'943.10	44'838.35	50'000.00	55'781.45	24'218.55

## Gemeinde Bauma

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.21	Rechnung 2022	Budget 2022	Beansprucht 31.12.22	Verfügbar
INV00171	Felsenegg-Rietlistrasse Objekt-Nr. 73/79/148/178	BUDGET	Abgeschlossen	6150			11'636.85	95'997.60	170'000.00	107'634.45	-107'634.45
INV00172	Schürlistrasse Objekt Nr. 182	BUDGET	Abgeschlossen	6150	24.03.2022	238'000.00	7'008.25	40'309.15	80'000.00	47'317.40	190'682.60
INV00173	Ramselstrasse Abschnitt Objekt Nr. 311/312	BUDGET	Abgeschlossen	6150	21.01.2021	232'900.00	15'913.45	79'472.45	230'000.00	95'385.90	137'514.10
INV00175	PW Boden	BUDGET	Budgetiert	7201					5'000.00		
INV00176	PW Rossweid	BUDGET	Budgetiert	7201					5'000.00		
INV00177	PW Hintertobel	BUDGET	Abgeschlossen	7201	21.01.2021	102'584.75	97'098.52			97'098.52	5'486.23
INV00178	PW Schwandelbach	BUDGET	Budgetiert	7201					5'000.00		
INV00179	AL Umbau WC-Anlagen im Spezialtrakt (Entflechtung von Hallenbad)	BUDGET	Abgeschlossen	2171	09.06.2021	175'000.00	95'338.60	60'990.60		156'329.20	18'670.80
INV00180	AL Sanierung Liegenschaftsentwässerung	BUDGET	in Ausführung	2171	09.06.2021	85'000.00	91'938.02			91'938.02	-6'938.02
INV00181	Kommunales Inventar, Überarbeitung	BUDGET	in Ausführung	7900					50'000.00		
INV00182	Kommunales Parkplatzkonzept	BUDGET	in Ausführung	7900	17.03.2021	27'000.00	8'744.10	7'145.20	20'000.00	15'889.30	11'110.70
INV00184	Mattschür-Bogen; Ersatz Wasserleitung/Löschschutz	BUDGET	Abgeschlossen	7101	21.01.2021	272'000.00	165'461.75	-4'518.99	10'000.00	160'942.76	111'057.24
INV00186	Prozessleitsystem RITOP, Update/Upgrade, Massnahmen IKT-Minimalstandard (Datensicherheit)	BUDGET	Abgeschlossen	7101	21.01.2021	69'649.60	64'670.01			64'670.01	4'979.59
INV00190	Lehrerpulte	BUDGET	wird Abgerechnet	2120			52'020.65			52'020.65	-52'020.65
INV00191	Grüntal-/Haselhaldenstrasse; Ausbau und Sanierung sowie Neubau Gehweg	BUDGET	in Ausführung	6150	01.02.2021	251'463.10	12'534.65	24'359.40	50'000.00	36'894.05	214'569.05
INV00193	Erwerb Teilrechte Waldkorporation Bauma	BUDGET	Abgeschlossen	8200			298'500.00			298'500.00	-298'500.00
INV00222	Rühr- und Schlagmaschine	BUDGET	Abgeschlossen	4120			14'947.80			14'947.80	-14'947.80
INV00223	Kauf Land Langmatt Kat. Nr. BA7316	BUDGET	Abgeschlossen	9630			1'701'777.95			1'701'777.95	-1'701'777.95
INV00225	APH Dachsanierung Linde Nord	BUDGET	in Ausführung	4120	02.02.2022	65'000.00		58'898.32	60'000.00	58'898.32	6'101.68
INV00226	APH Bauliche Sanierungen 2022	BUDGET	in Ausführung	4120					60'000.00		
INV00227	Mahlzeitenverwaltung (Software)	BUDGET	Abgeschlossen	4120			9'128.95			9'128.95	-9'128.95
INV00228	APH Anschlussbeitrag Wärmeverbund	BUDGET	Budgetiert	4120					80'000.00		
INV00229	APH Heizung	BUDGET	Budgetiert	4120					270'000.00		
INV00230	Schülertische + -stühle SH Sternenberg (50 Stk.)	BUDGET	Abgeschlossen	2120					21'000.00		

## Gemeinde Bauma

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.21	Rechnung 2022	Budget 2022	Beansprucht 31.12.22	Verfügbar
INV00231	Schülertische und -stühle MST SH HH	BUDGET	in Ausführung	2120				121'827.30	119'000.00	121'827.30	-121'827.30
INV00232	Ersatz ICT-Infrastruktur SH OS	BUDGET	in Ausführung	2130				90'772.03	110'000.00	90'772.03	-90'772.03
INV00233	Neubau Werkhof / Konzept-Studie	BUDGET	in Ausführung	0290	12.01.2022	39'500.00		39'935.10	50'000.00	39'935.10	-435.10
INV00235	SH AL Anschlussgebühr an Wärmeverbund Bauma	BUDGET	in Ausführung	2171					127'000.00		
INV00236	SH AL Brandschutzkonzept Spezialtrakt, Planung und Ausführung	BUDGET	Budgetiert	2171					30'000.00		
INV00238	SH HH Studie zur Ermittlung der Arealentwicklungsmöglichkeiten	BUDGET	Abgeschlossen	2172	16.03.2022	58'000.00			50'000.00		58'000.00
INV00239	AS Anschlussgebühr an Wärmeverbund Bauma	BUDGET	in Ausführung	5340					28'000.00		
INV00240	Tanne Anschlussgebühr an Wärmeverbund Bauma	BUDGET	in Ausführung	9630					27'000.00		
INV00241	alte Landi Rückbau / Abbruch	BUDGET	in Ausführung	9630	14.07.2021	353'000.00		172'031.40	300'000.00	172'031.40	180'968.60
INV00242	Ersatz Kommunalfahrzeug (Lindner)	BUDGET	in Ausführung	6150	11.04.2022	167'739.70		147'789.70	180'000.00	147'789.70	19'950.00
INV00243	Uerschenstrasse Objekte Nr. 219/295/302/228/41/67177	BUDGET	in Ausführung	6150					15'000.00		
INV00244	Dürstelenstrasse ab Niederdürstelen bis Gemeindegrenze	BUDGET	in Ausführung	6150				7'539.00	15'000.00	7'539.00	-7'539.00
INV00245	Würzacher-Hermatswilerstrasse-Breitacherstrasse	BUDGET	in Ausführung	6150				4'454.80	30'000.00	4'454.80	-4'454.80
INV00246	Anschlussleitung Tannau-Au-Projekt Töss- und SBB-Trasse-Querung	BUDGET	in Ausführung	7101				208'513.33	326'000.00	208'513.33	-208'513.33
INV00247	Ersatz Versorgungsleitung Gersterstrasse, ab Schulhaus bis Wolfenzädel (bas. auf Schadenstatistik)	BUDGET	Abgeschlossen	7101	11.04.2022	167'000.00		114'983.92	170'000.00	114'983.92	52'016.08
INV00248	Haselhalden-Grüntalstrasse (im Zus. mit Erschliessungskonzept)	BUDGET	in Ausführung	7101			3'469.17	7'428.04	25'000.00	10'897.21	-10'897.21
INV00249	Anschlussleitung Tannau-Au Anteil Bauma 58% (Gemeinde Hittnau 42%)	BUDGET	in Ausführung	7101	24.08.2022	746'490.00		193'085.24	187'000.00	193'085.24	553'404.76
INV00250	Ortsdurchfahrt Schindlet, Ersatz Versorgungsleitung	BUDGET	in Ausführung	7101	30.01.2023	43'000.00			15'000.00		43'000.00
INV00251	Würzacher-, Hermatswiler-, Breitacherstrasse	BUDGET	in Ausführung	7101					15'000.00		
INV00252	Ringschluss Würzacherstrasse-Frauwiessstrasse, Auflage GWP (Projekt Mülibach)	BUDGET	in Ausführung	7101					15'000.00		

## Gemeinde Bauma

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.21	Rechnung 2022	Budget 2022	Beansprucht 31.12.22	Verfügbar
INV00253	Sanierung QWPW-Sülibachtobel, Pumpenrevisionen	BUDGET	in Ausführung	7101				15'292.76	25'000.00	15'292.76	-15'292.76
INV00254	Wasseranschlussgebühren 2022	BUDGET	in Ausführung	7101				-228'461.22	-250'000.00	-228'461.22	228'461.22
INV00255	Würzacher-, Hermatswiler-, Breitacher-, Frauwiesstrasse, Kanalisierung Verlegung (Projekt Mülibach)	BUDGET	in Ausführung	7201				10'567.32	15'000.00	10'567.32	-10'567.32
INV00256	Haselhalden - Grüntalstrasse, Erschliessung	BUDGET	in Ausführung	7201			6'071.07	25'998.15	30'000.00	32'069.22	-32'069.22
INV00257	Kanalisationsanschlussgebühren 2022	BUDGET	in Ausführung	7201				-588'814.91	-200'000.00	-588'814.91	588'814.91
INV00258	Haselhaldnerbach öffentl. Gewässer Nr. 13.0, Sanierung als Auflage	BUDGET	in Ausführung	7410			1'868.10	17'600.00	25'000.00	19'468.10	-19'468.10
INV00259	Blitterswilerbach öffentl. Gewässer Nr. 8.0 / 8.01, Sanierung aus Auflage Naturgefahrenkarte	BUDGET	Budgetiert	7410					20'000.00		
INV00260	Mülibach, Abschnitt Frauwiesstrasse bis Tösseinmündung aus Auflage Naturgefahrenkarte	BUDGET	Budgetiert	7410				164.00	50'000.00	164.00	-164.00
INV00261	APH Bodenbeläge Haus Linde ab 2022	BUDGET	Budgetiert	4120				2'980.55	20'000.00	2'980.55	-2'980.55
INV00262	APH Ersatz Mobilien 2022	BUDGET	in Ausführung	4120					70'000.00		
INV00263	Regenwasserkanal Seewadel, Groberschliessung	BUDGET	in Ausführung	7201	06.10.2021	70'000.00	293.92	50'000.00	70'000.00	50'293.92	19'706.08
INV00264	APH Verlegung Freileitung EKZ	BUDGET	Budgetiert	4120					25'000.00		
INV00265	Massnahmenplan/aus Zustandserfassung/Naturgefahren	BUDGET	Budgetiert	7410					60'000.00		
INV00266	Sammelbinde	BUDGET	Budgetiert	7301				5'170.00	30'000.00	5'170.00	-5'170.00
INV00267	Tiefenbachstrasse Objekt Nr. 156	BUDGET	in Ausführung	6150					7'000.00		
INV00268	Logistikfahrzeug	BUDGET	Budgetiert	1500	18.01.2023	135'000.00			150'000.00		135'000.00
INV00270	Ersatz Kadaversammelstelle	BUDGET	in Ausführung	7790				57'189.65	30'000.00	57'189.65	-57'189.65
INV00271	Kanalisationsanschlussgebühren 2021	BUDGET	Abgeschlossen	7201				-88'853.98	-23'676.88	-112'530.86	112'530.86
INV00272	Wasseranschlussgebühren 2021	BUDGET	Abgeschlossen	7101				-95'778.43	-27'855.15	-123'633.58	123'633.58
INV00273	SH AL Spezialtrakt; Ersatz Wasserwärmer Hallenbad	BUDGET	Abgeschlossen	2171	17.11.2021	66'000.00	25'000.00	38'474.15		63'474.15	2'525.85
INV00291	Fussgänger-Tössbrücke Dillhaus	BUDGET	in Ausführung	6150				205.55		205.55	-205.55
INV00308	APH: Beleuchtung in der Cafeteria	BUDGET	in Ausführung	4120	14.09.2022	30'000.00		25'208.05		25'208.05	4'791.95
INV00310	Staatsbeiträge Wasserbauprojekte früherer Programmperioden	BUDGET	in Ausführung	7410				-476'339.00		-476'339.00	476'339.00

## Gemeinde Bauma

Nr.	Beschreibung	Art	Status	Funkt. Glied.	Beschluss Datum	Beschluss Betrag	Beansprucht 31.12.21	Rechnung 2022	Budget 2022	Beansprucht 31.12.22	Verfügbar
INV00312	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Tösstal		in Ausführung	1620							
INV00313	Insektenschutzgitter	BUDGET	in Ausführung	4120				21'358.00		21'358.00	-21'358.00
INV00314	Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserversorgung Tösstal		in Ausführung	7101				512'322.78		512'322.78	-512'322.78
INV01030	Entwurmung Verkauf ARA		Abgeschlossen								
INV01032	Entwurmung für Verkauf Toyota Rav-4		Abgeschlossen				940.94			940.94	-940.94
INV01033	Dotationskapital GA RAT	VERPFL	Abgeschlossen	7201			1'500'000.00			1'500'000.00	-1'500'000.00
INV01034	Entwurmung Waldungen		Abgeschlossen								
INV01037	Verkauf ARA Bauma		Abgeschlossen	9690			-3'110'407.08			-3'110'407.08	3'110'407.08
INV01038	Verkauf Grundstück BA6787 Grosswis		Abgeschlossen	9630			-1'871'100.00			-1'871'100.00	1'871'100.00
INV01039	Verkauf ICT Primar 2020		Abgeschlossen	9690							
INV01040	Verkauf Waldungen		Abgeschlossen	9690			-21'114.17			-21'114.17	21'114.17
INV01041	Verkauf Kommunalfahrzeug Bucher		Abgeschlossen	9690							
INV01042	Korrektur Verkauf Toyota Rav 4		Abgeschlossen	9999							
INV01043	Verkauf ICT Primar 2021		Abgeschlossen	9690							
INV01044	Verkauf Kommunalfahrzeug Lindner	BUDGET	Abgeschlossen	9690	11.04.2022						
INV01045	Korrektur Anlage 917		Abgeschlossen	9999							
INV01046	Verkauf Müliweg 12.1, BA2756		Abgeschlossen	9630							
INV01047	Verkauf SIUS Trefferanzeige St'berg		Abgeschlossen	9690							
INV01048	Verkauf Feuerwehrfahrzeug (mechanische Leiter)		Abgeschlossen	9690							
INV01051	Verkauf Liegenschaft Dillhaus 15 BA4050, 8493 Saland	BUDGET	in Ausführung	9630							
<b>Nettoinvestition</b>							<b>13'510'753.80</b>	<b>5'461'469.48</b>	<b>10'800'000.00</b>	<b>18'972'223.28</b>	